

COMUNE DI GREVE IN CHIANTI

PROVINCIA DI FIRENZE

SERVIZIO GOVERNO DEL TERRITORIO

Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale
Sede

Al Segretario Direttore Generale
sede

Oggetto: Relazione tecnica in merito alla interrogazione dei consiglieri Roberto Migno e Laura Bavecchi Chellini del 11.06.2008 (prot. 11.576) in merito al cantiere di via della Conca d'oro in Panzano.

Ricordato che è interesse dell'Amministrazione comunale che venga quanto prima provveduto da parte dell'impresa Longoni ad eseguire gli interventi di risanamento e riasfaltatura dell'intero tratto di strada prospiciente i cantieri al fine di eliminare potenziali pericoli e disagi alla circolazione;

Considerato che l'esecuzione di dette opere devono essere precedute dalla realizzazione di quelle necessarie all'allacciamento ai servizi, in data 8.03.08 l'Amministrazione comunale ha ordinato (vedi allegato atto n. 53) alla Publiacqua di effettuare gli allacciamenti alla rete idropotabile.

Da sopralluogo effettuato in data 20 us congiuntamente al Servizio Lavori Pubblici ed all'impresa si è constatato che non sono stati eseguiti gli allacciamenti alla rete idropotabile ed è stato quindi di nuovo sollecitato il gestore del servizio ad eseguire urgentemente le opere. E' stato fatto notare all'impresa che fra le opere di risanamento che dovranno precedere la riasfaltatura della strada vi sono manufatti vari e fognature da ripristinare. I due lampioni mancanti presso il così detto "belvedere" ed alcune panchine sono stati trasportati dal Comune presso il cantiere comunale per manutenzione.

Infine, da un accertamento compiuto presso l'ufficio tributi, risulta che l'impresa, in più periodi, ha pagato l'occupazione di spazi pubblici per l'installazione del cantiere per il deposito di materiali ed attrezzature;

Fiducioso che la presente abbia fatto chiarezza, porgo distinti saluti.

Greve in Chianti, 23.05.2008

Il Responsabile del Servizio
(Arch. Annalisa Cappelli)

